

Dato: 13.08.2024

Sag: **2667 EF Roskildevej 382-388**

Opgave: Facade og altanprojekt

Emne: **Orienterende tidsplan**

Kære beboere

Omfanget af asbest i facaderne ser nu ud til at være kortlagt. Det har vist sig, efter flere stålplader på facaderne er taget ned, at der bagved dem er forskellige typer vindplader, hvor ca. 1/3 er med asbest. Det er der nu en plan for at håndtere, på en sikker måde for jer og håndværkerne, så byggeriet kan komme i gang.

Der er hængt en orienterende tidsplan op i opgangene, i form af facadetegninger hvor I kan se, hvornår der forventes at blive arbejdet hos jer. I vil fortsat få 14- og 3-dagsvarslinger fra entreprenøren, inden de skal have adgang til jeres lejlighed.

Herunder en simpel oversigt over de perioder, hvor der forventes at blive arbejdet i de enkelte etaper.

Opgang 382 haveside: Uge 38-41

Opgang 384 haveside: Uge 41-44

Opgang 386 haveside: Uge 43-46

Opgang 388 haveside: Uge 45-48

Opgang 382 indgangsside: Uge 49-52

Opgang 384 indgangsside: Uge 52-03

Opgang 386 indgangsside: Uge 02-05

Opgang 388 indgangsside: Uge 04-07

Med venlig hilsen

Plan1 Cobblestone Architects A/S

Klaus Winterskov

Bygningskonstruktør/Projektleder