

Dato: 02.10.2026

Sag: 3105 EF Femkanten – tagudskiftning

Emne: Nyt fra stilladset

---

## Kære beboere

Hermed en ny status på tagudskiftningsprojektet.

Arbejdet skrider fortsat frem, og projektet nærmer sig nu afslutningen.

### Etape 3

Arbejderne på etape 3 er nu så langt, at stilladset er taget ned. De sidste indvendige malerarbejder og mangeludbedringer har været lidt forsinkede, og entreprenøren er blevet bedt om at få de resterende forhold afsluttet og dokumenteret.

### Etape 4

På etape 4 arbejdes der fortsat på taget. De igangværende arbejder omfatter blandt andet zinkarbejder på kviste mod gadesiden, maling af lysninger, samt oplægning af tegl.

### Tidsplan

Forventningen er at vi senest d. 12.11.2026 er klar til aflevering af projektet. Vi har dog en levering af nogle vinduer som først sker i uge 45, så det kan ikke forventes at alt stilladset er nede d. 12.11.2026.

Med venlig hilsen  
Plan1 Cobblestone Architects A/S  
**Klaus Winterskov**  
Bygningskonstruktør/Projektlede

