

Dato: 20.08.2026

Sag: 3105 EF Femkanten – tagudskiftning

Emne: Nyt fra stilladset

Kære beboere

Hermed en ny status på tagudskiftningsprojektet.

Arbejdet skrider fortsat frem på de forskellige etaper.

På etape 2 er stilladset nu nedtaget. De indvendige mangeludbedringer i lejlighederne er lidt forsinkede, men forventes færdiggjort i uge 35.

På etape 3 arbejdes der blandt andet med lægning af tegl. De indvendige malerarbejder er forsinkede, men forventes ligeledes afsluttet i uge 35. Der er planlagt slutgennemgang af etappen – både indvendigt og udvendigt – i uge 36. Herefter forventes nedtagning af stilladset på etape 3 påbegyndt i uge 37.

På etape 4 arbejdes der blandt andet med dampspærre og isolering.

Tidsplan

Den samlede tidsplan er fortsat justeret som følge af ekstraarbejder og vejrlig. Den forventede aflevering af den samlede tagentreprise er fortsat den 12. november 2026.

Stillads

Stilladset nedtages etapevis, efterhånden som arbejderne er afsluttet og gennemgået.

Vi arbejder fortsat på at gennemføre projektet så effektivt som muligt og begrænse generne mest muligt for jer som beboere.

Med venlig hilsen
Plan1 Cobblestone Architects A/S
Klaus Winterskov
Bygningskonstruktør/Projektlede