

Dato: 25.06.2026

Sag: 3105 EF Femkanten – tagudskiftning

Emne: Nyt fra stilladset

Kære beboere

Hermed en lille status på tagudskiftningsprojektet.

Arbejdet skrider fortsat godt frem, og vi er nu i gang med flere etaper samtidig.

På etape 2 er tagarbejdet ved at blive afsluttet. Der arbejdes blandt andet med de sidste tagsten, tagterrasser, duesikring samt fugning omkring kvistvinduer. Der gennemføres desuden slutgennemgang af boligerne på etappen, inden stilladset kan nedtages.

På etape 3 pågår arbejdet med undertag, lægter, kviste samt montering af tagrender og skotrender.

Samtidig er stilladset ved etape 4 ved at være etableret, og nedbrydningen af det eksisterende tag forventes påbegyndt i starten af juli. De berørte beboere er varslet særskilt.

Tidsplan

Projektet er fortsat påvirket af de ekstra arbejder, som har været nødvendige for at etablere de krævede brandadskillelser i tagkonstruktionen. Derfor er tidsplanen blevet justeret.

Den forventede aflevering af den samlede tagentreprise er nu 12. november 2026, hvilket svarer til en samlet forlængelse på ca. 3½ uge.

Vi arbejder fortsat målrettet på at gennemføre projektet så effektivt som muligt og begrænse generne mest muligt for jer som beboere.

Stillads

Når arbejderne på de enkelte etaper er afsluttet og godkendt, vil stilladset blive nedtaget etapevis. Nedtagningen af stilladset ved etape 2 på gårdsiden forventes påbegyndt i uge 27.

Med venlig hilsen
Plan1 Cobblestone Architects A/S
Klaus Winterskov
Bygningskonstruktør/Projektlede