

Id	Opgavetitel	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato												
1						19	26	jun 25	02	09	16	23	jul 25	30	07	14	21
2		Vinduesmontering Artillerivej 100B gavlside inkl. Hjørne	20 dage	ma 26-05-25	fr 20-06-25												
3		Vinduesmontage, 15 elementer	6 dage	ma 26-05-25	ma 02-06-25												
4		Kr. Himmelfarts ferie	2 dage	to 29-05-25	fr 30-05-25												
5		Snedkerarbejder	8 dage	ti 27-05-25	to 05-06-25												
6		Murer, sålbænke, bore ventilation	5 dage	ti 03-06-25	ma 09-06-25												
7		Fugearbejder	2 dage	ti 10-06-25	on 11-06-25												
8		Malararbejder	18 dage	on 28-05-25	fr 20-06-25												
9																	
10		Vinduesmontering Artillerivej 100B gårdside, 15 elementer															
11		Vinduesmontage	6 dage	ti 03-06-25	ti 10-06-25												
12		Snedkerarbejder	5 dage	fr 06-06-25	to 12-06-25												
13		Murer, sålbænke,	3 dage	ti 10-06-25	to 12-06-25												
14		Fugearbejder	2 dage	fr 13-06-25	ma 16-06-25												
15		Malararbejder	9 dage	ti 10-06-25	fr 20-06-25												
16																	
17		Vinduesmontering Artillerivej 100B															
18		Vinduesmontage, 10 elementer	2 dage	on 11-06-25	to 12-06-25												
19		Snedkerarbejder	3 dage	fr 13-06-25	ti 17-06-25												
20		Murer, sålbænke, Bore ventilation	4 dage	fr 13-06-25	on 18-06-25												
21		Fugearbejder	2 dage	to 19-06-25	fr 20-06-25												
22		Malararbejder	7 dage	ma 16-06-25	ti 24-06-25												
23		100B 1.tv håndteres særskilt															
24																	
25		Vinduesmontering Artillerivej 100C	20 dage	fr 13-06-25	to 10-07-25												
26		Vinduesmontage, 15 elementer	8 dage	fr 13-06-25	ti 24-06-25												
27		Snedkerarbejder	9 dage	ma 16-06-25	to 26-06-25												
28		Murer, sålbænke, Bore ventilation	4 dage	on 25-06-25	ma 30-06-25												
29		Fugearbejder	2 dage	ti 01-07-25	on 02-07-25												
30		Malararbejder	18 dage	ti 17-06-25	to 10-07-25												
31		100C 5.th håndteres særskilt															
32																	
33		Vinduesmontering Artillerivej gårdside 100C,															
34		Vinduesmontage, 15 elementer	4 dage	ma 16-06-25	to 19-06-25												
35		Snedkerarbejder	6 dage	ti 17-06-25	ti 24-06-25												
36		Murer, sålbænke,	3 dage	ti 01-07-25	to 03-07-25												
37		Fugearbejder	2 dage	fr 04-07-25	ma 07-07-25												
38		Malararbejder	17 dage	on 18-06-25	to 10-07-25												
39																	
40																	
41		Vinduesmontering Axel Heides gade gårdside 7b,															
42		Vinduesmontage, 5 elementer	2 dage	ti 20-05-25	on 21-05-25												
43		Snedkerarbejder	4 dage	to 22-05-25	ti 27-05-25												
44		Murer, sålbænke,	2 dage	to 22-05-25	fr 23-05-25												
45		Fugearbejder	2 dage	ma 26-05-25	ti 27-05-25												
46		Malararbejder	6 dage	on 28-05-25	on 04-06-25												
47																	
48		Vinduesmontering Axel Heides gade 7b	18 dage	on 25-06-25	fr 18-07-25												
49		Vinduesmontage, 30 elementer	8 dage	on 25-06-25	fr 04-07-25												
50		Snedkerarbejder	10 dage	to 26-06-25	on 09-07-25												
51		Murer, sålbænke, Bore ventilation	10 dage	ma 30-06-25	fr 11-07-25												
52		Fugearbejder	3 dage	ma 14-07-25	on 16-07-25												
53		Malararbejder	15 dage	ma 30-06-25	fr 18-07-25												
54		7B 5.tv håndteres særskilt															
55																	
56		Vinduesmontering Axel Heides gade sidste vindue 7a															
57		Vinduesmontage 5 elementer	2 dage	ma 07-07-25	ti 08-07-25												
58		Snedkerarbejder	3 dage	ti 08-07-25	to 10-07-25												
59		Murer, sålbænke,	1 dag	on 09-07-25	on 09-07-25												
60		Fugearbejder	1 dag	to 10-07-25	to 10-07-25												
61		Malararbejder	5 dage	fr 11-07-25	to 17-07-25												
62																	

Projekt: Axel Heides Gård detalje Dato: fr 16-05-25	Opgave		Hovedopgave		Ekstern milepæl		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato	
	Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Deadline	
	Milepæl		Eksterne opgaver		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start		Fremdrift	

21

28

aug 25

04

11

18

25

sep 25

01

08

15

22

29

okt 25

06

13

VJ

VJ

VJ

Projekt: Axel Heides Gård detalje

Dato: fr 16-05-25

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Deadline

Fremdrift

Side 2