

Opgavetitel		Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Gantt chart											
Id						23	30	07	14	21	28	04	11				
1																	
2																	
3		Vinduesmontering Artillerivej 100C tv	20 dage	ma 30-06-25	fr 25-07-25												
4		Vinduesmontage	2 dage	ma 30-06-25	ti 01-07-25												
5		Snedkerarbejder	9 dage	on 02-07-25	ma 14-07-25												
6		Murer, sålbænke, Bore ventilation	4 dage	fr 04-07-25	on 09-07-25												
7		Fugearbejder	2 dage	fr 11-07-25	ma 14-07-25												
8		Malerarbejder	16 dage	to 03-07-25	to 24-07-25												
9																	
10		Vinduesmontering Artillerivej gårdside 100C tv	20 dage	on 25-06-25	ti 22-07-25												
11		Vinduesmontage	3 dage	on 25-06-25	fr 27-06-25												
12		Snedkerarbejder	8 dage	to 26-06-25	ma 07-07-25												
13		Murer, sålbænke,	4 dage	to 26-06-25	ti 01-07-25												
14		Fugearbejder	3 dage	ti 01-07-25	to 03-07-25												
15		Malerarbejder	12 dage	to 03-07-25	fr 18-07-25												
16																	
17		Vinduesmontering Axel Heides gade 7b tv	20 dage	on 02-07-25	ti 29-07-25												
18		Vinduesmontage,	6 dage	on 02-07-25	on 09-07-25												
19		Snedkerarbejder	12 dage	to 03-07-25	fr 18-07-25												
20		Murer, sålbænke, Bore ventilation	4 dage	ma 14-07-25	to 17-07-25												
21		Fugearbejder	4 dage	fr 18-07-25	on 23-07-25												
22		Malerarbejder	15 dage	ma 07-07-25	fr 25-07-25												
23		7B 4+5.tv håndteres særskilt															
24																	
25		Vinduesmontering Axel Heides gade 7b th	18 dage	on 09-07-25	fr 01-08-25												
26		Vinduesmontage,	3 dage	on 09-07-25	fr 11-07-25												
27		Snedkerarbejder	9 dage	to 10-07-25	ti 22-07-25												
28		Murer, sålbænke, Bore ventilation	3 dage	on 16-07-25	fr 18-07-25												
29		Fugearbejder	2 dage	ma 21-07-25	ti 22-07-25												
30		Malerarbejder	12 dage	ma 14-07-25	ti 29-07-25												
31																	
32		Vinduesmontering Axel Heides gade sidste vindue 7a	11 dage	fr 11-07-25	fr 25-07-25												
33		Vinduesmontage 5 elementer	2 dage	fr 11-07-25	ma 14-07-25												
34		Snedkerarbejder	4 dage	ti 15-07-25	fr 18-07-25												
35		Murer, sålbænke,	3 dage	on 16-07-25	fr 18-07-25												
36		Fugearbejder	2 dage	ma 21-07-25	ti 22-07-25												
37		Malerarbejder	5 dage	ma 21-07-25	fr 25-07-25												
38																	
39		Udskiftning af opgangsvinduer og diltationsfuger	15 dage	ma 21-07-25	fr 08-08-25												